

维谛UPS电源20KVA 使用安装

产品名称	维谛UPS电源20KVA 使用安装
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	985030.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA20K00AL 规格:20KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

维谛UPS电源20KVA 使用安装为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求，在UPS投入数据中心带载运行前，必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试，包括：电气性能，物理连接，工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压，充/放电电流，蓄电池温度等。外部链接检查UPS输入输出连接线是否牢固可靠配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固开关柜安装是否稳固，相关操作机构动作是否灵活配电柜中断路器整定值设置是否准确无误

配电柜内设备及电气器件是否连接紧固艾默生UPS电源

系统调试工程师主要准备测量仪表包括：接地电阻测试仪，红外测温仪，电能质量分析仪，万用表，蓄电池内阻测量仪等。电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数，红外测量仪主要用于测量电路连接点，电池外接点，开关柜中断，以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪，测量UPS所配置的蓄电池的内阻，并由此判断蓄电池的好坏。

UPS系统动态检查艾默生UPS

带满载测试检查：确定UPS设备运行正常，负载连接线安装是否正确，测试设备和检测仪表是否连接正确；UPS负载过载测试检查：负载超过额定负载时设备是否告警，负载超过逆变带载能力时，系统是否切旁路；UPS负载切换测试检查：根据负载切换测试要求调整UPS带载量的大小，一般测试负载量为：0%-30%-80%-；负载切换过程中测量UPS输出电压值，电流值，相位值等技术参数；UPS并联运行测试检查：并联系统带载量及负载均分情况，并机系统切换旁路测试，系统技术参数、警报功能、电池放电等测试。