

科华UPS YTR1102机器参数

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 科华UPS YTR1102机器参数 |
| 公司名称 | 盛世君诚（成都）科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:科华UPS 型号:YTR1102 产地:中国 |
| 公司地址 | 成都市青羊区太升北路28号2楼 |
| 联系电话 | 13911076672 |

产品详情

UPS电源安装之后需要检查的7个步骤

安装后检查项目序号检查项目验收标准

- 1.确认电缆布置是否考虑到以后其它系统布线，符合施工要求。电缆布置合理，符合施工要求。
- 2.确认输入电缆、输出电缆、电池电缆是否连接正确、是否紧固、有无破损。所有电缆连接处都不能有松动，按相应的力矩扳手校验螺钉是否拧紧，连接正确，无破损。
- 3.若连接有远程管理设备，检查相关的USB、网口等的连接是否正确、紧固。USB、网口等控制电缆的连接必须正确，并拧紧。
- 4.检查电缆标记是否清晰、准确。电缆两头都需要标记，标签上标注要简洁易懂。UPS2000-G-(6kVA-20kVA)用户手册3安装文档版本17(2020-03-20)版权所有华为技术有限公司36序号检查项目验收标准
- 5.检查UPS的地线是否连接到机房地线排上，地线连接是否可靠。需引到机房内接地排，并连接牢靠，用万用表测量UPS地线与机房地线排之间的电阻，阻值必须小于0.1Ω。
- 6.扎带间距是否均匀一致。扎带要均匀使用，且剪断端处不留尖角，以免划伤维护人员。
- 7.检查运行环境。清理机柜内外导电性粉尘及其他杂物。