

# 安全防护棚交货快 景丰建筑 兰州一建安全防护棚

产品名称	安全防护棚交货快 景丰建筑 兰州一建安全防护棚
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

## 产品详情

(5) 应作业必须临时拆设或变动安全防护设施时作业后应立即恢复，书面上报有关部门经施工负责人批准同意 (6) 登高作业人员保持良好的休息，正常生活，安全防护棚交货快，严禁穿硬底皮鞋、酒后及带烟、疲劳作业。(7) 雨天高空作业必须采取可靠的防滑措施，六级以上风、大暴雨等恶劣、恶劣气候不得进行露天高空作业，带恶劣气候恢复过后及时检查高空安全设施，发现问题立即整改，恢复完善。(8) 高空作业中的设施、设备，河南恒通水电安全防护棚，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。(9) 攀登和悬空作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查 (10) 现场临时登高要借助建筑结构或脚手架上的登高设施，当采用梯子等登高设施时，梯脚底部应垫实，梯子上端应有固定措施，梯子不得垫高使用。

三、施工方案 钢筋加工棚采用钢结构骨架、彩钢瓦顶棚，四周不封闭。顶棚起拱线高度为9米，跨度拟定为24米、进深100米、龙门吊高度8米，跨度为21米。钢筋棚内碾压平整后，采用20cm二八灰土换填，然后用15cm厚C20混凝土硬化处理。1、钢筋加工棚施工 (1) 施工工艺流程  
场地平整、硬化 浇注立柱基础 钢柱安装 浇注加强墩 屋架吊装  
及焊接 槽钢檩条安装 屋面板安装。(2) 钢筋加工棚基础浇筑 测量放样，确定钢筋棚立柱位置，立柱间距为6.25米。基础尺寸为长×宽×高为100cm×100cm×100cm，预埋1cm厚35cm×35cm钢板，并采用C25混凝土浇注。基础平面图 预埋钢板 基础侧面图 预埋钢板 (3) 安装钢立柱，用25t起吊机，把钢柱吊起并与加基础预埋钢板焊接。立柱采用外径165mm壁厚3.0mm的钢管，高度为9米、间距为6.25米。

钢筋加工棚搭设施工方案 第的一章编制说明 一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》G205-20012、《屋面工程质量验收规范》G207-20023、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGB80 - 914、《建筑施工安全检查标准》JGJ59 - 995、《钢结构设计规范》G017 - 2003 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 - 917、《建筑工程预防高处坠落事情若干规定》二、编制目的 加强03省道义乌段改建工程二期第的一标段的安全技术管理，规范危险性较大分部分项工程的施工，预防施工安全事情，保障人身和财产安全。三、适用范围 03省道义乌段改建工程二期第的一标段钢筋加工棚建设。第二章工程概况 本项目为03省道义乌段改建工程二期第的一标段，路线全长8.8km (起止桩号：K2+990.709 ~ K11+816.138)，

6.3.4加强施工过程的试验与检验 混凝土试块养护管理方法：为确保混凝土试块强度的准确性，混凝土试块的养护与检验由试验室安排专人负责，监理工程师旁站。对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，安全防护棚多少钱，并进行登记。无合格证的原材料不得购入，对有合格证的原材料进行抽检，并登记备案，以保证材料的可追溯性，若抽检某些项目（比如强度）若干天后不合格，要对所采用该材料的部位进行再检验，不合格者坚决返工。检查钢材的质量，并安排人员定期检查焊接的质量。

6.3.5优选施工机械设备 施工设备是工程建设中必不可少的，对工程项目的施工进度和质量均有直接影响。因此在工程实施前，从保证施工质量的角度出发，本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、操作维修方便等原则，优选施工机械设备，设备动员周期为5天使其满足工程质量和工程施工进度需要。安全防护棚交货快-景丰建筑-兰州一建安全防护棚由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（[www.jfjzbh.com](http://www.jfjzbh.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。景丰建筑标化——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地，联系人：徐莲。