

山东轻质隔墙板 轻质隔墙板施工队伍 济南源恒建材

产品名称	山东轻质隔墙板 轻质隔墙板施工队伍 济南源恒建材
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

蒸压加气混凝土板应从主墙、柱的一端向另一端安装，有门的洞口时，可从洞口向两侧安装。

普通墙体蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

- 1) 放线：在墙面安装位置弹基线，使其与楼板或梁底基线垂直，以实现安装ALC墙板的平整度和垂直度，并标出门洞位置；
- 2) 切割：在板墙安装过程中，基本上进行干作业。切板墙需要用水时，应尽量减少用水量。
- 3) 施胶：需要先用湿布将ALC墙板凹凸槽上的灰尘清理干净，然后用水湿润，然后将聚合物砂浆放入ALC墙板凹槽和地板基线；
- 4) 板块安装：用撬棍从底部撬开ALC墙板，使板块相互靠紧，使接缝处砂浆聚合物挤出，以实现板缝处砂浆饱满，并用木楔临时固定；
- 5) 校正：ALC墙板初装后，用2m直尺检查平整度和垂直度，用撬棍调整校正，然后用木楔和 6或 8 钢筋上下固定。板内需要打入两根钢筋，板厚大于125mm；
- 6) 固定：ALC墙板与地板（顶部或底部）、相邻两块ALC墙板、ALC墙板上下连接处用聚合物水泥砂浆

粘结，并用200-250mm长的 6或8钢筋加固。

7) 勾缝：ALC墙板安装完成后（不干），将ALC墙板表面凸出的嵌缝砂浆刮去，轻质隔墙板施工队伍，勾缝口一般比嵌板低4-5mm；

双层蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

1) 安装双层ALC墙板隔墙时，应先安装一面ALC墙板，以实现墙面外表面光滑，墙板与板缝的粘结处理完成，然后按设计要求在另一侧安装ALC墙板隔墙。双层ALC墙板隔墙两侧垂直缝错开1/2板宽。

2) 当双层ALC墙板隔墙设计为隔声隔墙或隔热隔墙时，安装ALC墙板一侧后，墙内管道可按设计要求安装固定，留有空气层，铺贴吸声或隔热功能材料。验收合格后，就可以安装另一侧的ALC墙板隔墙。

蒸压加气板又称蒸压轻砂加气混凝土板，是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，经防锈钢筋加固，高温、高压、蒸汽养护而成。对于蒸压加气板施工工艺，如不了解，请联系ALC板批发厂家。

蒸压加气板施工工艺原理：通过严格控制蒸压加气板的运输、加工、搭板、拼接等环节，根据隔墙电气沟的位置，轻质隔墙板施工队，优化蒸压加气板的布置，以满足外观完整、接缝干净、严密可靠、垂直度和平整度的要求。

蒸压加气板施工工艺为：清理基层放线 安装U型卡 安装ALC板立板及接缝处涂胶 水电钻孔 补孔 拆开底缝木楔修补 粘接底板

蒸压加气板施工工艺操作要点

1) 基层清理放线：蒸压加气板的固定端为板的顶部和底部。基层清理时，应将上、底板清理干净，用激光水准仪将上、底板弹在线上。

2) 用U形夹固定间隙。U形夹设置在两块板的接缝处，宽度间距为600mm。U型卡应事先除锈并刷防锈漆。

3) 蒸压曝气机立板安装及接缝胶的应用：安装前应根据现场情况对立板的布置进行优化。安装前，板的两端应留有10-15mm的间隙，以便于调整和移动。接缝应密实饱满，无缝隙。

将u形面板的侧面卡入u形面板的顶部，然后将其卡入顶部。调整好底部位置后，用木楔加固。喝完后，用砂浆填塞接缝。

当板上开孔小于600mm时，考虑到蒸压曝气机易损坏及固定方式，应在两加气板连接处设置开孔，以减小单板的损伤面积，山东轻质隔墙板，优化孔处的应力状态。

当板上开孔大于600mm时，应在孔顶加隔板过梁。

4) 底板粘结：板底用木楔加固，调整隔板位置，然后用1:3水泥砂浆填塞

5) 拆下底缝楔块并修补：待隔板的胶粘剂和端部填充部分达到强度要求后，轻质隔墙板施工，方可拆除楔块，修补楔上的孔

6) 水电凿子：钻孔前应先确定孔径，以免因开孔过大而造成板块碎裂

砂加气作为一种建筑材料，其实在我们平时的使用中也是非常重要的，但是平时要注意必要的好处讲解

1、应用部位的灵活多样

砂加气混凝土砌块成品既可以做板材，又可以做砌块，板材还可以带饰面，只需喷涂料即可完成外装饰，应用部位较多，使用功能较全。

2、工业化的产品

砂加气混凝土砌块是计算机控制的自动化生产线生产的产品，尺寸准确误差小，其质量始终保证优于优等品的标准，产业化的安装可实现干作业、。相对于普通砖块来讲，误差小，更容易计算用量，有利于节约成本。

3、原材料的更新换代

砂加气混凝土砌块是以石英砂替代了粉煤灰充当硅质材料，不但使砌块的强度取得提高，而且在抗渗性能、干燥收缩、 射线照量等方面有了质的飞跃。更加坚固，使用寿命更长。

4、配套的墙面后处理

砂加气混凝土砌块产品因为尺寸准确，可不用砂浆砌筑，而改用粘结剂砌筑，灰缝只有2-3mm，墙面可以不用粉刷仅用腻子批涂，从根本上解决了加气砌块粉刷开裂的。这样验收后出现问题的几率大大减低，节约了维护的成本。

山东轻质隔墙板-轻质隔墙板施工队伍-济南源恒建材(推荐商家)由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南源恒建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。