

## 检查井模块-混凝土检查井模块

产品名称	检查井模块-混凝土检查井模块
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:314*180*170 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

## 产品详情

检查井模块-混凝土检查井模块，检查井模块，混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土检查井模块，包括井盖1、井圈座2、井筒3，所述井圈座为圆柱体结构，所述井筒为长方体结构，所述井筒的上方设置有倒盖的空心半球体结构4，所述空心半球体的数量为三个，分布在井圈座的三个方向，所述空心半球体内含有三根立柱5模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

2. 井壁墙体模块安装前先做基础垫层。基础应该坐落在土质良好的土层上，地基承载力特征值不得小于100kPa，根据地质报告，该工程雨污管道坐落于淤泥质粉质粘土层，该层地基最大容许承载力为75kPa，故先需对地基进行处理，处理方法：采用30cm块石+C15混凝土注浆，然后再用C15素混凝土做垫层。接人支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础模块检查井砌筑时，砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告，材料的报验必须经监理认可后方可使用放线。圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆，矩形井以两节管预留间距中心按设计尺寸向四边放线。本工程地质条件比较，沟槽开挖在结构层压实度达到96%以上才反开挖，开挖沟槽比较深，为防止塌方，放线时，要随时跟踪放坡大小，同时要根据图纸控制好检查井标高。

2. 砌筑。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位，根据检查井尺寸正确的摆放模块。圆形井每层模块数量为直径/100，即1100圆形检查井采用1100弧型块，每层为11块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量，本工程矩形90。三通模块检查井组砌图参照图集。