

# 钢框轻型屋面板厂家报价

## 钢框轻型屋面板优质的十公分屋面板定做生产

产品名称	钢框轻型屋面板厂家报价 钢框轻型屋面板优质的十公分屋面板定做生产
公司名称	河北神冠建材科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	自重:0.68-0.8 标准板:6000*1500 耐火极限:大于等于2小时
公司地址	河北省石家庄市元氏县赵同乡墨池村
联系电话	0311-86533227 15632179901

### 产品详情

钢骨架轻型板作为围护结构安装于框架柱与框架梁中，安装钢骨架轻型板之前须对现场外脚手架连墙件进行整改，以保证钢骨架轻型板垂直向上运输时不受到阻碍，同时也须调整外脚手架小横杆与框架柱外表面的净距离以满足钢骨架轻型板安装要求。现场外脚手架及内操作架已调整整改完毕，整改措施如下：

- 1) 调整外脚手架小横杆与框架柱净距离为400mm，便于钢骨架轻型板垂直向上运输时有足够间距且不与架体发生碰撞。
- 2) 原内外架体连接抱柱处须做如下调整，采用 16 螺杆从结构框架柱原预留穿墙螺杆孔洞处穿出，采用山型件及螺母与内外架体横杆固定，螺杆出框架柱处，采用木方（50mm\*100mm）穿入螺杆后在用山型件及螺母进行固定，保证稳定性。

上述准备工作完成以后，然后进行钢骨架轻型板安装工作，根据工程特点，墙面板安装顺序为先安装工程北侧墙面，再安装工程东侧墙面，再安装工程西侧墙面，后安装工程南侧墙面。安装时，先在屋面女儿墙和外架处对电动葫芦进行固定，然后开始对墙面板进行吊装，具体吊装措施如下：

- 1) 对北侧、南侧外脚手架中部一层进行局部整改开洞，用于钢骨架轻型板通过小车运输至外架与结构之间的空隙（东西侧开洞考虑在外架一层东北角和西北角）。
- 2) 对外架一层底部增加一道水平横杆，水平横杆严格抄平安装。水平横杆上铺设连续工字钢作为运输钢骨架轻型板小车的轨道。同时根据墙面板高度在轨道上部钢骨架轻型板中部位置设置一道水平钢管，钢管上焊接双滚轮（滚轮间距小于钢骨架轻型板的长度），以保证钢骨架轻型板能够在外架与结构缝隙水平运输过程中顺畅且不倾倒。
- 3) 因部分钢骨架轻型板尺寸较大，自重较大，为便于小车运输钢骨架轻型板可在外架端头处增设两台卷扬机，卷扬机与小车之间依靠钢丝绳连接。

- 4) 上述准备工作完成后，用叉车将钢骨架轻型板运送至小车内，小车沿固定工字钢轨道拉至须安装的部位正下方后（施工时可在工字钢轨道上做出相应标识，保证小车运输的钢骨架轻型板能够一次运输到位），将电动葫芦的钢丝绳吊钩与钢骨架轻型板上预留吊孔固定牢固后。然后启动电动葫芦将墙面板垂直向上运输至须安装部位，工人配合轻推至墙面支托角钢上，焊接牢固。（墙面板垂直向上运输时须注意，应分别在外架与结构上固定滚轮，以防止钢骨架轻型板垂直向上运输时磕碰结构或外架）。

