

宜阳本地玻璃钢化粪池生产厂家老厂定制

产品名称	宜阳本地玻璃钢化粪池生产厂家老厂定制
公司名称	洛阳旭赫环保科技有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:洛阳旭赫 壁厚:5-10m 直径:1200-13200m
公司地址	洛阳市伊川县城关镇野狐岭村（注册地址）
联系电话	15036567402

产品详情

洛阳旭赫环保科技有限公司是一家研发、生产、销售，波纹真空一体化玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢消防池、玻璃钢一体化预制泵站、一体化生活污水处理设备、雨水收集设备，及各种玻璃钢制品。

公司坚持保护、高效节能为核心，实行标准化，机械化严格要求生产。

公司坚持以诚信为本，以质量求生存，以信誉求发展的理念，服务环保事业。

在某种程度更危及着生态安全，目前这一生产焦点问题已然上升为人们普遍关注的社会问题，近几年来。我国诸多经济发展大省正大面积进行猪场污染治理，很多地区的猪场也因此强制。很多地区更是严格划分了禁养区和限养区，在某种程度预示着猪场污染控制状况将是未来猪场寻求发展出路的必经途径之一，养殖场产生的粪污排放造成地表水、地下水、土壤和空气的严重污染，直接影响了人们的健康，而未经处理的粪污中含有大量污染物质。若此种有机废水直接或随雨水冲刷江河湖库，大量消耗水体中的溶解氧，使水体变黑发臭，造成水体污染，粪污水中含有大量的n、p等营养物是造成水体富营养化的重要原因之一。

玻璃钢化粪池施工工艺流程

1.工艺流程

玻璃钢化粪池施工工艺流程为放线 开挖基坑 处理基底垫层 设备就位 池内冲水 分层回填 砌连接井、检查井 硬化地面。

2.主要施工方法

1)放线、挖槽坑。

根据图纸玻璃钢化粪池的型号，按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽需排水。

2)处理基础垫层。

玻璃钢化粪池施工现场的地基承载力宜不小于 $100\text{kN}/\text{m}^2$ ，无地下水时，采用200mm厚砂垫层;若有地下水或软基层时，先浇筑C10混凝土垫层，铺100mm厚砂垫层;在湿陷性黄土地区，做300mm厚3:7灰土垫层分层夯实，压实系数不小于0.95。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并密实度。基础垫层处理完后，在垫层上做5cm~10cm的砂垫层，砂垫层要求采用不含有草根等有机质杂物的砂。

3)设备就位。

玻璃钢化粪池到场后，设备就位前先检查表面无裂痕、划伤等明显质量缺陷，检测各处高程是否正确，找准设备进方向(有箭头标志)，确认无误后，用吊车将玻璃钢化粪池吊装至基础处理过的基槽内，就位后检查设备进管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。

4)池内冲水。

设备就位符合要求后，向设备内注水。注水时应先注入池体1/3高度的水，同时在玻璃钢化粪池下面围土，以稳定玻璃钢化粪池，然后按照回填高度同步向池内注水，尽量回填时的局部冲击力。

5)分层回填。

安装就位注水后，应及时回填。底部两侧500mm高度内应用黄砂填实(若土壤为粘土，池体周围应全部用黄砂填实)。填砂时，每填300mm厚就向砂中洒水进行夯实，夯实时可用平板振捣器振捣(见图所示)。回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块，不得回填建筑垃圾，应采用细粒土回填;回填时可按每层虚铺厚度250mm进行，宜用人工夯实，不得局部猛力冲击或机械回填，以防池体损坏。

6)砌连接井、检查井。

当回填达到一定高度时，安装进出口连接井和检查井，连接井和检查井井底必须做混凝土垫层，防比基底不均匀沉降造成对玻璃钢化粪池和管道的损坏。

7)硬化地面。

玻璃钢化粪池设在车行道或停车场下时，覆土应不小于1.5m，并进行硬化处理，硬化时宜采用钢混结构处理，以减小玻璃钢化粪池的荷载。

结果表明对N、P的去除效果比，研究表明香根草和风车草对污水中污染物COD的去除率达到80%以上。养殖场污水处理的影响因素有很多，处理时间、超声波电流强度、 H_2O_2 用量等，多种因素的考虑需要设置正交实验。通过超声波协同 H_2O_2 来对养猪场污水进行研究，结果得出了超声波协同 H_2O_2 在电流0.7A、处理时间2min、 H_2O_2 用量3%时处理污水的效果佳。COD量可降低95%以上， $\text{NH}_3\text{-N}$ 含量可降至14~15mg/L。臭味也了，污水也由黑色变为浅。采用自然生物处理和石灰混凝沉降相结合的工艺来处理养殖场污水。通过检测 COD_{Cr} 、TP、pH、总数等一些指标的变化。