

圣工建材 安徽装配式钢筋桁架楼承板大厂直销，成本价

产品名称	圣工建材 安徽装配式钢筋桁架楼承板大厂直销，成本价
公司名称	洛阳圣工建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊滨区佃庄镇西大郊工业区
联系电话	13783150007

产品详情

装配式钢筋桁架楼承板因为其跨度大、灵活、施工快等特点在现代建筑中广泛应用，将对我国传统的住宅结构模式产生较大冲击。

楼承板用在多高层住宅领域，将会是一个量大面广，会取得巨大的经济效益的领域。目前，随着我国钢铁产业的迅速发展，推广发展装配式钢筋桁架楼承板住宅具备了良好的条件，建筑业的飞速发展和人民生活水平的提高，轻钢住宅也将迅速应时而生。楼承板厂房的应用楼承板也是工业厂房的主流形式，经济性能好、投资回收快。在我国，甚至在比较偏远的地方现在也在采用门式刚架。为了提高构建的经济效益，现在在国外还比较普遍采用的是腹板波折的钢板，提高它的抗剪强度和承载力。

我们坚持“诚信、品牌、服务、更新”的经营理念，再竞争激烈的市场品牌、塑造和谐营销，建立双赢的战略合作伙伴关系。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳圣工建材科技有限公司

钢结构工程施工，采用楼承板铺设，这个时候装配式钢筋桁架楼承板铺设与钢梁连接成了一个问题，板

端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；

楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。

圣工专注于楼承板生产研发，型号种类齐全，欢迎致电咨询！

在装配式钢筋桁架楼承板的施工安装过程中，安全是必须考虑的重要因素，安全的前提是要求楼承板的安装作业顺序、楼承板吊装及堆放等等要合理，满足基本的条件。通过对楼承板施工的深入调查，现总结了如下要点，合理安全的安装楼承板。

一、为配合安装作业顺序，楼承板铺设前应具备以下条件：

- 1、体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格。
- 2、主体框架结构焊接完成后，柱垂直度偏差复测合格。
- 3、施工层平面主次梁安装并终拧全部高强度螺栓。
- 4、施工专用操作平台拆除。
- 5、上层平面次梁安装前，应先将楼承板运输至安装位置。