

运城玻璃钢化粪池 超强壁厚可用30年

产品名称	运城玻璃钢化粪池 超强壁厚可用30年
公司名称	洛阳市隼力建材有限公司
价格	350.00/方
规格参数	品牌:LYJL-1-100 型号:LYJL 产地:洛阳伊川
公司地址	河南省洛阳市西工区九都路35号院8-1-402 (注册地址)
联系电话	13183051350

产品详情

运城玻璃钢化粪池 超强壁厚可用30年 刘经理 131, 830, 51350 (we信同号)

洛阳旭赫环保科技有限公司是一家专业研发、生产、销售，波纹真空一体化玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢消防池、玻璃钢一体化预制泵站、一体化生活污水处理设备、雨水收集设备，及各种玻璃钢制品。公司坚持保护、高效节能为核心，实行标准化，机械化严格要求生产。公司坚持以诚信为本，以质量求生存，以信誉求发展的理念，服务环保事业。它的目的就是去污，环保功能的好坏影响着玻璃钢化粪池的受欢迎程度，玻璃钢化粪池的环保性能是非常不错的，这一性能也影响着客户的选择，化粪池厂家的化粪池都是采用的抗渗性设计，它是没有裂缝不会产生渗漏的，这比起传统的池子来说要好很多，因此对于地下水水质是没有任何影响的。产品环保性的好坏影响着人们对产品厂家的选择。现在大家对于环保的要求都非常高，对于危害的行为都非常反感，环保对于化粪池来说还是非常重要的，要想取得一定的发展，一定要产品的环保性，在它的抗渗设计上多下功夫，做好无裂缝，无渗漏。为自己赢得更多的客户，合成材料生产的玻璃钢化粪池在进行安装的时候需要我们正确的安装方法和技术规则的。玻璃钢化粪池施工工艺流程1.工艺流程玻璃钢化粪池施工工艺流程为放线 开挖基坑 处理基底垫层 设备就位 池内冲水 分层回填 砌连接井、检查井 硬化地面。2.主要施工方法1)放线、挖槽坑：根据图纸玻璃钢化粪池的型号，按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽需排水。2)处理基础垫层：玻璃钢化粪池施工现场的地基承载力宜不小于100kN/m²，无地下水时，采用200mm厚砂垫层;若有地下水或软基层时，先浇筑C10混凝土垫层，铺100mm厚砂垫层;在湿陷性黄土地区，做300mm厚3:7灰土垫层分层夯实，压实系数不小于0.95。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并密实度。基础垫层处理完后，在垫层上做5cm~10cm的砂垫层，砂垫层要求采用不含有草根等有

机质杂物的砂。3)设备就位：玻璃钢化粪池到场后，设备就位前先检查表面无裂痕、划伤等明显质量缺陷，检测各处高程是否正确，找准设备进方向(有箭头标志)，确认无误后，用吊车将玻璃钢化粪池吊装至基础处理过的基槽内，就位后检查设备进管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。4)池内冲水：设备就位符合要求后，向设备内注水。注水时应先注入池体1/3高度的水，同时在玻璃钢化粪池下面围土，以稳定玻璃钢化粪池，然后按照回填高度同步向池内注水，尽量回填时的局部冲击力。5)分层回填：安装就位注水后，应及时回填。底部两侧500mm高度内应用黄砂填实(若土壤为粘土，池体周围应全部用黄砂填实)。填砂时，每填300mm厚就向砂中洒水进行夯实，夯实时可用平板振捣器振捣(见图所示)。回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块，不得回填建筑垃圾，应采用细粒土回填;回填时可按每层虚铺厚度250mm进行，宜用人工夯实，不得局部猛力冲击或机械回填，以防池体损坏。6)砌连接井、检查井：当回填达到一定高度时，安装进出口连接井和检查井，连接井和检查井井底必须做混凝土垫层，防比基底不均匀沉降造成对玻璃钢化粪池和管道的损坏。

7)硬化地面。玻璃钢化粪池设在车行道或停车场下时，覆土应不小于1.5m，并进行硬化处理，硬化时宜采用钢混结构处理，以减小玻璃钢化粪池的荷载。大大了反应效率,使化粪池内的固体和液态有机物被去除,使污泥减量化、无害化,处理达到国家规定的排放标准的、二级、一级或中水回用标准。为污水的后续深度处理奠定了基础，本产品面积小，特别适宜新、旧城建筑区内下水道系统设立化粪池，在住宅区工程益增多的燃气、电力、电信、自来水，雨污水、地温空调等地下管网中，节约出的土地可使管网综合设施条件，本产品经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平，处理后水质可达国家二级排放标准，物美价廉。为用户所能承受，众多房地产公司及建设单位的支持，化粪池在我们的建筑配套设施中发挥了很大的作用。运城临猗县玻璃钢化粪池厂家大厂家批零订货玻璃钢化粪池的安装步骤有哪些，遇到常见问题我们应该如何解决？1、开始挖化粪池槽要点是按照化粪池的规格大小来挖。一般挖的坑要大于产品0.5m。水位应低于槽底0.5m。还要做各种各样的防塌措施。2、严禁将建筑垃圾作为回填土，回填土应分层人工夯实或水夯，严禁局部猛力冲击，必须遵守施工规范使回填土密实，严禁压实机等机械直接作业于产品上，以免造成产品损坏。问题处理玻璃钢化粪池顶部为绿化带。产品顶部为草坪或绿化带时，采用回填土夯实至产品顶部时，在产品顶部检查口四周浇注240×100mmC15的素砼，然后砌筑井体或采用 700排水塑料波纹管接至地面高度，再安装检查井盖即可。