

地埋式一体化消防泵站施工注意事项

产品名称	地埋式一体化消防泵站施工注意事项
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2-HDXBF220 盐城:建湖
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

地埋式一体化消防泵站施工注意事项

地埋式消防泵站施工具体指建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。地埋式消防泵站施工注意事项

地埋式消防泵站施工注意事项：

- 1、根据地埋式消防泵站水箱规格型号设计要求，在厂内采用装配式水箱模压块板材，先进行划线，把划好线的板材送到剪板机上剪成106×106cm的方块。板块剪好后，再剪切四个角，每个角切成90°角，材料分别为3mm镀锌钢板和0.4mm304不锈钢板材复合再送到液压机进行模压成100×100cm和100×50cm的凹凸板块，凹凸板的翻边均为90°。
- 2、地埋式消防泵站材料进入现场后，先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽×高进行螺栓拧接，把模压好的板块一起组合成水箱的几大板面或把压块按水箱长宽或高度分几块结合螺栓连接，后一层一层的向水箱顶部用螺栓拧接，操作时根据施工现场场地施展而定。
- 3、地埋式消防泵站的几大板面拼装组合后，应做好箱底拼装连接准备，螺栓连接水箱底板时，首先对好水箱底板尺寸，然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接，底板连接后，对密封处进行检查，杜绝了密封不牢等现象。
- 4、地埋式消防泵站的底板连接后，进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm，要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处90°。
- 5、地埋式消防泵站的水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要

求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处。

6、地埋式消防泵站的水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、zui后扶梯安装靠近人孔附近。

7、地埋式消防泵站的箱体内部拉筋，站桩，采用镀锌钢管，横竖依次连接。

8、地埋式消防泵站的装水泵，管路，气压罐等设备。

9、地埋式消防泵站的水箱安装结束由甲方及时封堵条形梁，试水，回土，以防大雨及塌方对水箱造成损坏。

10、地埋式消防泵站的具备调试条件后，我公司派人去现场调试。

地埋式消防泵站工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。其中人工费核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，一线工人保险在间接费里核算；材料费核算构成工程实体的材料耗用，其中包括快拆组件租费、脚手架子管租费等外租材料以及分包部分的核算，如护坡、降水、防水等；机械费核算大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯、汽车泵、砼泵、外用电梯、塔吊等的租费，包括给这些机械的加油机维修养护费；其他直接费主要核算不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程项目实体的支出，如：土方的二次搬运费、工程用水费、电费等。

地埋式一体化消防泵站施工注意事项