别墅游泳池改造

产品名称	别墅游泳池改造
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理 电话: 18510864333 微信号:18518284000

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

钢结构拼装式游泳池安装工程

施工技术说明

一、 IMPEIAL（皇家）地下钢结构拼装式泳池施工程序

测量放线→基坑开挖→基底承载力测试→基底处理→池壁拼装→压脚砼浇筑→

5厘米水泥砼浆抹面→管道敷设→管道保温→设备安装→内壁清埋→衬垫安装

→设备调试→交工验收。

一、 工序施工

1.测量放线

测量放线是保证泳池池体、池底、管线等结构物的空间位置和几何尺寸符合合同图纸和技术规范要求的准绳。

（1） 取得基准点坐标；熟悉设计图纸；制定测量方案；准备测量方向所必

要的仪器设备、工具等；明确测量放线的允许误差，向测工进行测量放线交底，明确测量方案及放线重点、

难点、填写交底纪录。

（2） 开始测量放线，做好测量数据的纪录（含放线图）和计算，

及时进行复测。控制点采用牢固的龙门桩进行定位，做好控制点的保护。

2.基坑开挖

（1）制定基坑开挖技术方案。预留工作空间，以人工开挖方式为主。

准备足够的人力和工具（铁镐、铁锹、卷尺、米尺、3米刮板、水准仪）。

（2）按照预定方案开挖，严格控制开挖基地标高，严禁超挖，基础整平。

3.地基承载力测试

（1）制定钎探方案图；准备钢钎、尺子、纸、笔等工具。

（2.）按照钎探方案进行钎探，并做好钎探纪录。

（3）将钎探纪录保监理、设计、甲方。

4.基底处理

（1）制定基底处理方案，准备基底处理所用材料，根据现场地基不同条件，

基底处理方式包括夯实处理，换三七土处理，素混凝土垫层处理，钢筋混凝土垫层处理等，需与

甲方主管人员共同制定方案。

（2）按照基底方案进行处理，做好主排水口预埋，同时做好管道防堵，坚决避免任何形式的管道堵塞。

5.池壁拼装

（1）拼装流程为：排池壁板→相对正→以螺栓连接成整体→安装下水台阶→

调整池壁高程→安装斜撑并固定→调整池壁垂直度→

安装池口条→最后校核。

准备工具：卡钳、活板、冲击钻（带Φ12钻头）膨胀螺丝、水准仪、水平竖直尺、木楔子、塞尺。