镇江一体化泵站规范诚信企业“ 本信息长期有效 ”

产品名称	镇江一体化泵站规范诚信企业“ 本信息长期有效 ”
公司名称	山东良成环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经开区鲲鹏路5号
联系电话	18553327962 18553327962

产品详情

预制泵站采用集成式设计、地埋式安装，占地、施工面积非常少，土建工程量非常少，成本大大降低。但土建作业仍是预制泵站安装过程中不可避免的组成部分，今日良成小编总结了良成预制泵站多个土建施案例，编纂出多条预制泵站土建施工注意事项。

◇根据现场实际条件确定泵站基坑开挖和支护施工方案；

◇基坑开挖和支护要根据现场的土质并给合相关施工规范而定；

◇须按照相关施工规范对基坑的内侧进行足够的支护措施， 以防止塌方的发生；

◇在基坑开挖和支护的同时， 要在基坑内装设潜水泵以便把坑内的积水或地下水抽掉；

◇在基坑开挖和支护完成后， 要用 C30 的混凝土在基坑底部浇厚度约为 100mm 的垫层；

◇垫层完成后， 在垫层的基础上浇注泵站的基础；

◇待基础的强度达到 70% 时， 方可以进行泵站罐体的安装；

◇罐体的安装请按照《良成预制泵站使用手册》；

◇罐体的安装完成后， 则需要对罐底上的填充孔及基础上金属压块用混凝土进行浇注，以起到防护的作用；

◇进行相关的管道连接；

◇基坑的回填：基坑的回填正常情况下是使用开挖时的泥土，但泥土中不能包含直径大于 30mm 的石头， 砖块等硬物。建议使用黄砂及细石的混合进行回填；

◇回填过程中要注意基坑的四周要均匀回填， 防止出现一则的土方过多， 导致罐体倾侧；

◇回填时第 500mm 的高度则需要夯实机进行夯实， 夯实度要达到 90%;

◇待回填到离地面约 300mm 时，则在回填土表面浇注厚度约 300mm 的混凝土，
以对回填土达到保护作用；

◇以上施工需要做好相应的安全防护措施；

良成环保的是一个非常珍惜缘份的公司。不管您是新疆还是河南、海南还是上海，只要来到了良成，这就是我们缘份。缘是什么，一体化泵站规范，不是买一两套污水泵站、不是定购了一批又一批的一体化泵站。而是过了许多年，您依然会想起我们。

良成环保预制泵站从选材那一刻起，产品已分高下。从每一种原材料的进厂检验，到每一个生产环节的质量控制。24小时静候您的咨询，良成环保——您贴心的采购顾问。

现在市面上常见的污水提升泵站，不是价格太高，配置不实用，再就是本身人员就很紧张，管理太麻烦，您不妨学学广西预制泵站用户的选择——良成环保，这个十二年专业的污水提升泵站生产厂家。

· 众多企业都在用良成环保预制泵站！

良成环保的产品，因其优异的品质，公道的价格以及服务周道，赢得了全国各地的客户的认可，您看，在良成环保网站上一体化泵站的新闻案例里，一个个新增加、回头客，都是对良成品牌的认可。全国、全世界都为良成认证——好产品，良成造。

24小时 客服如果您对以上预制泵站感兴趣或有疑问，请点击联系我们网页右侧的在线客服，良成环保——您全程贴心的采购顾问。

要问山东预制泵站厂家如何选？您可以百度搜索一下“ 良成环保 ”，这个答案您就会知道。良成环保是众多山东公园景区绿化、河道取水灌溉、小区雨水排放等用户的不二选择，因为质量好，价格低，而且服务更是比其它预制泵站厂家贴心，使得大家都说良成环保是预制泵站性价比高。

您想知道您距离良成环保有多远呢？您只需要轻点鼠标，搜索一下良成环保，您就可以近距离了解良成环保了，这个时候，良成环保就在您的眼前。您可以看到真实的良成，看到我们的产品，看到我们的客户以及看到，我们在为您做着什么。

良成高素质的技术、市场、管理团队将秉承一贯的专业精神，以卓越的品质、优质的服务，不断提升技术，凝聚智慧，致力于为人类创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的生存空间而努力。我们将提供优质的服务、合适的价格、竭诚欢迎您的到来，

镇江一体化泵站规范诚信企业“ 本信息长期有效 ”由山东良成环保科技股份有限公司提供。山东良成环保科技股份有限公司（www.lc-water.com）是一家从事“ 二次供水消毒设备,工业循环水处理,污水提升设

备,农村散点污水 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以 “ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使 “ 良成 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使良成环保在循环水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！