整体化粪池 天台化粪池 浙江栩祺化粪池生产

产品名称	整体化粪池 天台化粪池 浙江栩祺化粪池生产
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池该如何进行维修？

化粪池与我们的生活息息相关，若是化粪池需要维修，我们该如何操作呢？

我们可以用小挖机破除原地面及混凝土垫层， 破除垃圾外运， 根据原化粪池尺寸每侧外放， 约为10m X 10m，混凝土化粪池， 开挖深度至化粪池顶留 1m 覆土。

破除地面后， 对两个罐体分别依次由专人清理， 观察罐体、隔板损坏情况以确定维修方案。
在化粪池入口井处先封堵一侧罐体， 另一侧正常使用。 对封堵入口罐体由专人清理，
并用风机进行通风 2-3 天保证罐体内无杂物、 通风条件良好后方可进入检查。
用依次检查两个罐体内隔板是否可正常使，如损坏， 按原隔板构造砌240砖墙进行维修加固。
一侧罐体恢复使用后封堵维修另一侧罐体。 检查维修完成后施工其定结构板以卸除其荷载。

对化粪池定 1m 原土整平夯实按混凝土灌注桩布置图打素混凝土灌注桩， 洛阳铲掏 Φ400mm 桩孔，深度为。 商品混凝土泵送灌注， 混凝土强度等级为 C30。

以灌注桩延南北方向设 KL1 300 X 300 三根 ， 南北两侧砌筑500mm 高 240mm 砖砌封堵， 下层俩批砖做370mm 放大脚。 顶板为 200mm 厚钢筋混凝土， 顶板模板下用 240mm X 240mm 实心砖堆间隔 1m 支撑。

待混凝土顶板达到强度， 且无下沉迹象后人工分层回填至原地面表高。

如何选择环保型玻璃钢化粪池

栩祺玻璃钢化粪池厂家为大家介绍如何选择环保型玻璃钢化粪池：

1，根据建筑类型，人均日用水量，化粪池安装，人数，清掏周期，污水停留时间，对应图集选用匹配的玻璃钢化粪池。

2，玻璃钢化粪池的直径和长度是可以根据现场需求调整，以达到满足目的。

3，玻璃钢化粪池进出水管管径及方向可以按照现场管路走向设计加工。

在选择玻璃钢化粪池供应商的时候应该考虑的几个细节：

首先我们需要了解一下供应商的相关情况：首先要确定玻璃钢化粪池是工厂自营生产还是由别人代理，生产玻璃钢化粪池的工艺是手工还是机械化的；

其次，生产玻璃钢化粪池原材料中是否添加了其他物质，是否有规范的工艺流程；

在了解过玻璃钢化粪池的优点之后，关于玻璃钢化粪池如何安装，栩祺水泥制品厂家来为大家讲解：

玻璃钢化粪池吊装方法以安全操作方便为原则，针对施工现场的实际情况，采取机械和人工相结合的吊装方式，机械采用吊车。

1、吊车吊装玻璃钢化粪池时，应用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。

2、吊装玻璃钢化粪池过程中，玻璃钢化粪池应平稳下坑，天台化粪池，不得与坑壁或坑底相碰撞，保证槽壁不坍塌。

3、吊装玻璃钢化粪池时核对设计图纸注意化粪池进出口方向，箭头所指一端为出口方向。

4、吊装就位后，整体化粪池，测定水平度，局部调整垫层使之水平；复测化粪池标高，符合工程设计图要求后，填塞砼垫块固定化粪池管身，稳定后浇筑傍管砼。

5、化粪池安装完毕后，将接入新建的排污系统。化粪池进水管、出水管管径为200-300mm为宜，可直接砌入井壁内，管外壁与井壁连接处用1：2或1：3水泥沙浆填接口。

整体化粪池-天台化粪池-浙江栩祺化粪池生产(查看)由浙江栩祺建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!